

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.580 DEL 22/04/2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LAVORI PER INSTALLAZIONE DEL TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO SOMATOM C CITE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CERNUSCO S/N – SAL n. 1 – PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - OPERATORE ECONOMICO MULTI TECH SRL – DI MARTINENGO – P.IVA 03643430980– € 59.250,03 IVA INCLUSA - CUP F99J22001910006 – CIG B31488B1CF

**IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, attesta la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

Il Direttore
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Carlo Cislaghi

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

ha registrato che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 59.250.03 IVA inclusa trovano copertura finanziaria nel finanziamento di cui alla D.G.R. XII/2562/2024 del 17/06/2024 come di seguito precisato:

- € 59.250,03 – conto A010025000 TEC aut. n. 2025006062– CUP F99J22001910006 – prog. 050080;

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dott. Paolo Moneta

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 502 e s.m.i. 30/12/1992, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- la DGR n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 955 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione generale e alla Direzione Amministrativa";
- la DGR n. XII / 3720 del 30/12/2024 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)";
- la Deliberazione n.1105 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. XII/3412 recante: Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022/2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 27/03/2025 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe da parte del Direttore Generale ai Direttori strutture complesse e ai Dirigenti di struttura semplice in staff alla Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria e Socio-Sanitaria. Inerenti Determinazioni";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1226 del 23/12/2024 con la quale si affida all'Arch. Carlo Maria Luciano Cislighi l'incarico di Direttore di Struttura Complessa della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale a decorrere dal 23/12/2024;

PREMESSO che il Direttore proponente attesta la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

VISTI:

- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute», che si articola in:
 - Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» – Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»; Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»; Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità»;
 - Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale» – Investimento 1.1: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»; Investimento 1.2 «Verso un Ospedale sicuro e sostenibile»; Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»; Investimento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario»;
- il decreto-legge 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1 che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comma 2 individua l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, tra cui alla lettera e) punto 2 è previsto «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», al comma 6 prevede che «Agli

interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza» e al comma 7 stabilisce che, per i Programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020;

- il decreto-legge 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29/07/2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" relativo all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, tra cui quelli di Missione 6 Component 1 e Component 2, a titolarità del Ministero della Salute;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, "Soggetti Attuatori");
- la Direttiva MDS–UMPNRR-7- 08/04/2022 del Ministero della Salute recante "Istruzioni per la predisposizione e la presentazione dei Piani Operativi Regionali definitivi" che, nell'allegato Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato- Regioni in data 30 aprile, definisce all'art. 1: quale "Amministrazione centrale titolare di intervento" il Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" - i cui obblighi sono individuati dall'art. 5 dello stesso CI -, la Regione/Provincia Autonoma che provvede alla realizzazione degli interventi di cui alle Schede Intervento riconducibili al Piano Operativo allegato al CIS e che può esercitare il suo ruolo direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati nonché quale "Soggetto attuatore esterno" l'Ente del Servizio sanitario regionale al quale viene affidata parte dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021

CONSIDERATO che:

- il PNRR è un programma "performance-based" e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestone e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che pertanto il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 – ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province autonome sono Soggetti attuatori – da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);
- all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) vengono individuate responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché esplicitate, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definiti il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà ovvero l'attivazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio Sanitario Regionale preposti ai singoli interventi o a parte di

essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");

RICHIAMATE:

- la D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI", con cui, tra l'altro:
 - si individua quali Soggetti attuatori esterni, per l'esecuzione degli interventi, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS, così come indicato nel POR all'interno del paragrafo n. 5 relativamente alla "Modalità di attuazione degli impegni regionali di cui agli articoli 12 e 5 del CIS", rinviando a successivo provvedimento la delega puntuale delle attività elencate all'art. 5 c. 1 del CIS;
 - al punto 7 del dispositivo, rinvia a successivi atti della Direzione Generale Welfare l'assegnazione e l'impegno delle risorse destinate ad investimenti sanitari per l'esercizio 2022;
- la D.G.R. XI/7061/2022 "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6 componente 2.1.1.2 grandi apparecchiature" con la quale si approvano gli interventi ammessi a finanziamento finalizzati all'installazione delle apparecchiature sanitarie finanziate nell'ambito del PNRR
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1070 del 01/12/2022 ad oggetto "Presa d'atto e approvazione utilizzo dei fondi di finanziamento, di cui alla DGR n. XI/7061 del 03/10/2022, ad oggetto "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Component 2-1.1.2 - grandi apparecchiature"

ATTESO che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XI/6426/2022 e per le finalità individuate dalla DGR XI/7061/2022, con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16635 del 18/11/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 2 - MISSIONE 6C2.1.1.2 Grandi apparecchiature, per un importo totale pari a € 1.395.000,00 e per gli interventi di seguito elencati:

Presidio	Importo	Opera
GORGONZOLA	30.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
GORGONZOLA	30.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - RADIOLOGIA
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - ortopantomografo - RADIOLOGIA
CASSANO D'ADDA	20.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - RADIOLOGIA
VAPRIO D'ADDA	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	200.000,00	Opere di installazione per - TAC A 128 STRATI - Radiologia
MELZO	400.000,00	Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Radiologia
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA

CERNUSCO SUL NAVIGLIO	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
MELZO	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	200.000,00	Opere di installazione per - ANGIOGRAFI - RADIOLOGIA

RICHIAMATO:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della Salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da Regione Lombardia;
- il Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione Lombardia e ASST Melegnano e della Martesana, sottoscritto in data 02/12/2022 e trasmesso con comunicazione prot. n. 29714/22 con il quale si è provveduto a delegare questa ASST per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 comma 1 del CIS, ad esclusione delle lettere n) e cc) e l'esecuzione e l'attuazione degli interventi richiamati nel POR;

VISTA la Convenzione ARIA_2022_412 Lotto 3 avente come oggetto l'affidamento di incarichi professionali relativi ai servizi di progettazione, da svolgere nell'ambito degli interventi compresi nella programmazione dei lavori degli Enti del Servizio Socio Sanitario della Regione Lombardia nel triennio 2022-2024 tra cui figurano le opere di ristrutturazione comprese negli interventi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale con la quale si è proceduto:

- all'adesione all'Accordo Quadro ARIA_2022_412 Lotto 3 per i servizi di progettazione – CIG principale 9325572975 - per gli interventi di installazione delle Grandi Apparecchiature afferenti alla Missione 6 Component 2 del PNRR;
- all'affidamento dei servizi di Progettazione Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'RTI composto da:
 - M+ ASSOCIATI (mandataria), sede legale in Seregno (MB), P. IVA n. 06827510964;
 - FAPA ENGINEERING S.R.L. (mandante), sede legale in Torino (TO), P. IVA n. 07753990014;
 - GEOL. DOTT. MARCO PARMIGIANI (mandante), con sede legale in Tradate (VA), P. IVA n. 02217070123;
 - FUSINA S.R.L. (mandante), sede legale a Monza (MB), P.IVA 03014210961;
 - PROJEMA ENGINEERING S.R.L. (mandante), sede legale a Torino, P. IVA n. 11728720019;
 - SOILDATA - STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI (mandante), sede legale in Robbiate (LC), P. IVA n. 11425920151;

per gli interventi sotto elencati:

CUP ACQUISITO APPARECCHIATURE	PRESIDIO	TIPOLOGIA
F99J22001910006	Cernusco S/N Ospedale Uboldo	TAC
F99J22001580006	Vizzolo Predabissi	TELECOMANDATO
F29J22001250006	Vaprio d'Adda	TELECOMANDATO

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il RUP degli interventi di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6, Component 2 – 1.1.2 – Grandi Apparecchiature", è l'Arch. Carlo

Cislaghi, direttore F.F. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

VISTI:

- la D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 ad oggetto "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6, Component 2 – 1.1.2 – Grandi Apparecchiature" che ha assegnato all'ASST Melegnano e Martesana risorse per complessivi € 1.395.000,00 finalizzati all'effettuazione di lavori edili ed impiantistici nonché opere di installazione delle apparecchiature finanziate con i fondi PNRR;
- il Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 di cui alla succitata D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e l'allegato A di distribuzione degli importi finalizzati all'installazione delle apparecchiature sanitarie che riporta, tra l'altro, l'elenco dei diversi interventi previsti per ogni presidio - tutti afferenti ad un unico codice CUP F12C22000330005 - e i relativi importi assegnati;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1070 del 01/12/2022 di presa d'atto e approvazione di utilizzo dei fondi di finanziamento di cui alla succitata D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022;

PRESO ATTO che, a seguito delle attività progettuali e dei conseguenti assestamenti economici degli interventi di installazione delle Grandi Apparecchiature, è stata inviata formale richiesta di rimodulazione a Regione Lombardia con nota prot. n. 29855/23 del 14/12/2023, aggiornata con nota prot. 30615/23 del 22/12/2023 e 8145/24 del 13/03/2024, con la quale è stato richiesto di utilizzare le economie risalenti all'acquisto delle attrezzature, così come individuate nel POR, per coprire i maggiori oneri per i relativi lavori "ancillari" di installazione;

RICHIAMATA la DGR XII/2562 del 17/06/2024 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale II rimodulazione – approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale", con la quale si è provveduto a prendere atto delle rimodulazioni inviate dai Soggetti Attuatori;

PRESO ATTO altresì della D.G.R. n. XII/2990 del 09.09.2024 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale - III rimodulazione – approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale";

PRESO ATTO che in data 09/08/2024 i progettisti incaricati, tramite la mandante della RTI M+ Associati, hanno trasmesso con PEC prot. n. 26107/24, la documentazione costituente il Progetto Esecutivo relativo all' "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale Ospedaliero Grandi Apparecchiature Sanitarie - Installazione del Tomografo Assiale Computerizzato SOMATOM X cite presso il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N" costituito dai documenti elencati nell'Elenco Elaborati (DOCPEGE01);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 815 del 27/08/2024 con la quale:

- si è preso atto del rapporto finale di verifica, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del verbale di validazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Carlo Cislaghi, Direttore f.f. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, relativi all'intervento di installazione del Tomografo Assiale Computerizzato SOMATOM C CITE presso il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N – afferente alla Missione 6 Component 2 del PNRR, in atti del procedimento;
- è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato Ammodernamento del parco tecnologico e digitale Ospedaliero Grandi Apparecchiature Sanitarie - Installazione Tomografo

Assiale Computerizzato SOMATOM X.cite presso il presidio Ospedaliero di Cernusco S/N", e il rispettivo Quadro Economico;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione n. 1117 del 20/09/2024 l'ASST di Melegnano e della Martesana di affidamento alla Società Multi Tech SRL con sede legale a Martinengo (BG) – P.IVA 03643430980 dell'esecuzione dei lavori necessari per l'installazione del Tomografo Assiale Computerizzato SOMATOM C CITE presso il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N per un importo di € 90.146,66 oltre € 3.096,40 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20.513,47 per IVA di Legge per complessivi € 113.756,53;
- il contratto rep. 3507 del 07/11/2024 sottoscritto tra l'ASST di Melegnano e della Martesana e la Società Multi Tech SRL con sede legale a Martinengo (BG) – P.IVA 03643430980 per l'esecuzione dei lavori necessari per l'installazione del Tomografo Assiale Computerizzato SOMATOM C CITE presso il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N per un importo complessivo di 90.146,66 oltre € 3.096,40 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di Legge;

DATTO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 22/01/2025 è stata liquidata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. alla società Multi Tech SRL con sede legale a Martinengo (BG) – P.IVA 03643430980, l'anticipazione pari al 20% del prezzo sull'importo contrattuale per un importo di € 18.648,61 oltre iva 22% (€ 4.102,69) per un importo complessivo di € 22.751,30 IVA inclusa, così come previsto dall'art. 9 del contratto Rep. n. 3507 del 07/11/2024;

VISTO:

- lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/12/2024 redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili non materialmente allegati ma conservati agli atti della Struttura proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto senza riserve dall'Impresa Multi Tech SRL con sede legale a Martinengo (BG) – P.IVA 03643430980 per l'ammontare complessivo di € 65.152,74 oltre IVA 22%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% (€ 325,78) e il recupero su anticipazione pari a € 12.867,54 determina un corrispettivo netto pari a € 51.959,43 oltre IVA;
- il certificato di pagamento n.1, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 1 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa Multi Tech SRL con sede legale a Martinengo (BG) – P.IVA 03643430980 per un importo di € 51.959,43 al netto della ritenuta dello 0,5% e del recupero su anticipazione (69% su 18.648,61), oltre € 11.431,07 per IVA 22% per un importo complessivo di € 63.390,50 IVA compresa;

VISTI:

- il certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore Lavori in data 13/12/2024 con il quale si certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 13/12/2024;
- la relazione sul conto finale dei lavori dalla quale si evince che durante l'esecuzione dei lavori si è provveduto a stralciare dall'importo di contratto € 27.321,86 al netto dello sconto di gara per opere relative all'installazione di pannelli piombati anti-rx rivestiti in laminato plastico in quanto non è risultato più necessario eseguire l'integrazione delle piombature esistenti, e si è altresì reso necessario effettuare delle lavorazioni complementari al funzionamento dell'opera che rientrano nella fattispecie delle modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), per un importo di € 967,25 esclusa iva 22% il cui costo ha trovato ristoro all'interno del quadro economico;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori in data 31/12/2024 con il quale si certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Multi Tech SRL, in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali e che l'importo delle stesse è contenuto

nell'importo contrattuale e nelle somme autorizzate in atti del procedimento e dal quale risulta che l'importo totale dei lavori eseguiti è pari a € 66.888,45 e così suddiviso:

- € 93.243,06 per lavori compresi oneri della sicurezza valorizzati nel contratto principale
 - € 967,25 per opere aggiuntive compresi gli oneri per la sicurezza
 - A detrarre: € 27.321,86 per opere stralciate dall'appalto perché non più necessarie
- e che da suddetto importo di € 66.888,45 viene detratto l'acconto già corrisposto relativo all'anticipazione pari a € 18.648,61, restando il credito all'Impresa di € 48.239,84;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione è possibile svincolare le ritenute di garanzia pari allo 0,5% dell'importo dei lavori del Certificato di Pagamento n.1 che ammontano ad € 325,76 e che sono pertanto dovute all'appaltatore;

ATTESO altresì che si è proceduto ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva - DURC - dell'Impresa Multi Tech SRL con sede legale a Martinengo (BG) – P.IVA 03643430980, dal quale si evince che tale impresa risulta regolare nei confronti degli enti previdenziali, infortunistico e Cassa Edile;

RICHIAMATI:

- il certificato di pagamento relativo ai SAL n.1 rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento;
 - la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;
- si ritiene di liquidare all'impresa Multi Tech SRL l'importo complessivo di € 59.250,03 (€ 48.239,84 per importo lavori ancora da liquidare ed € 301,23 per ritenuta di garanzia pari a 0,5%) oltre € 10.684,43 per IVA 22% per l'esecuzione dei lavori necessari per l'installazione del tomografo assiale computerizzato Somatom X Cite presso il Presidio Ospedaliero di Cernusco SN;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra esposto, si prende atto del quadro economico dell'intervento di che trattasi così come da Allegato 1;

ACQUISITO il visto contabile del Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto dello stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/12/2024 redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che lavorazioni e somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili non materialmente allegati ma conservati agli atti della Struttura proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto senza riserve dall'Impresa Multi Tech SRL con sede legale a Martinengo (BG) – P.IVA 03643430980 per l'ammontare complessivo di € 65.152,74 oltre IVA 22%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% (€ 325,78) e il recupero su anticipazione pari a € 12.867,54 determina un corrispettivo netto pari a € 51.959,43 oltre IVA;
2. di prendere atto del certificato di pagamento n. 1, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 1 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa Multi Tech SRL con sede legale a Martinengo (BG) – P.IVA 03643430980 per un importo di € 51.959,43 al netto della ritenuta dello 0,5% e del recupero su anticipazione (69% su 18.648,61), oltre € 11.431,07 per IVA 22% per un importo complessivo di € 63.390,50 IVA compresa;

3. prendere atto della relazione sul conto finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttori dei Lavori con il quale si certifica che i lavori effettuati dalla Società Multi Tech SRL con sede legale a Martinengo (BG) – P.IVA 03643430980 sono stati eseguiti regolarmente in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali e che l'importo degli stessi è contenuto nell'importo contrattuale;
4. di prendere atto che è possibile svincolare le ritenute di garanzia pari allo 0,5% dell'importo dei lavori del SAL che ammontano a € 325,76 e che sono pertanto dovute all'Appaltatore;
5. di prendere atto del quadro economico dell'intervento di che trattasi così come da Allegato 1;
6. di liquidare all'impresa Multi Tech SRL l'importo complessivo di € 59.250,03 (€ 48.239.84 per importo lavori ancora da liquidare ed € 301,23 per ritenuta di garanzia pari a 0,5%) oltre € 10.684,43 per IVA 22%;
7. di dare atto che il Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha registrato che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 59.250,03 IVA inclusa trovano copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R. XII/2562/2024 del 17/06/2024 come di seguito precisato:
€ 59.250,03 – conto A010025000 TEC aut. n. 2025006062– CUP F99J22001910006 – prog. 050080;
8. dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo e che la medesima è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. n. 23/2015, disponendone la relativa pubblicazione all'albo pretorio dell'ASST - ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 - per 15 (quindici) giorni consecutivi.

IL DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Arch. Carlo Cislaghi

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Carlo Cislaghi
Pratica trattata da: Arch. Laura Marti
Allegati n. 1

**ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - LAVORI PER INSTALLAZIONE DEL TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO (TAC)
 SOMATOM X CITE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

QUADRO ECONOMICO				
<i>A) Lavori:</i>				
		Base d'asta	Aggiudicazione	Fine Lavori
A.1	IMPORTO LAVORI			
A.1.a	OG01 - Opere Edili	€ 90.645,21	€ 90.146,66	€ 63.792,05
A.1.b	OS28 - Impianti termici e di condizionamento			
A.1.c	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi			
A.2	Oneri della sicurezza	€ 3.096,40	€ 3.096,40	€ 3.096,40
TOTALE LAVORI (A.1+A.3)		€ 93.741,61	€ 93.243,06	€ 66.888,45
<i>B) Somme a disposizione:</i>				
B.1	Imprevisti	€ 10.044,82	€ 10.044,82	€ 10.044,82
B.2	Accantonamenti ex art. 113 del D.Lgs. 56/2017 (2%)	€ 1.874,83	€ 1.874,83	€ 1.874,83
B.3	Spese tecniche	€ 21.055,79	€ 21.055,79	€ 21.055,79
B.4	Contributo INARCASSA (4%)	€ 842,23	€ 842,23	€ 842,23
B.5	IVA 22% (su spese tecniche e cassa previdenziale)	€ 4.817,56	€ 4.817,56	€ 4.817,56
B.6	IVA 22% (su lavori ed oneri sicurezza)	€ 20.623,16	€ 20.513,47	€ 20.513,47
B.7	Economie di gara		€ 608,24	€ 608,24
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 59.258,39	€ 59.756,94	€ 59.756,94
RESIDUO LAVORI				€ 26.354,61
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		153.000,00 €	153.000,00 €	126.645,39 €