



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 173 DEL 26/02/2026

OGGETTO: LAVORI PER INSTALLAZIONE DELL'ANGIOGRAFO PHILIPS AZURION 7 C20 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CERNUSCO S/N - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENT LIQUIDAZIONE 2 SAL CON APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - OPERATORE ECONOMICO R.V.M. IMPIANTI SRL DI ARTOGNE – P.IVA 01928000171 - IMPORTO € 156.945,21 IVA INCLUSA- CUP F12C22000330005 – CIG B466F40D57 - PROGETTO 050106

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ROBERTA LABANCA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data sopraindicata l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa.

Il Direttore
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Arch. Carlo Cislaghi

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

ha registrato le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 172.639,73 (di cui € 156.945,21 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 15.694,52 per IVA 10%) sono finanziati con le seguenti risorse:

- € 149.898,38 – nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 - conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 – aut. 2025009941 – progetto 050106 CUP F12C22000330005 (lavori);
- € 22.741,35 – nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 - conto A010025000.TEC.SAN. anno 2026 – aut. 2026009941 – progetto 050106 CUP F12C22000330005 (lavori);

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dott. Paolo Moneta

Vista la legittimità del presente atto.

Il Dirigente SC Affari Generali e Legali



Avv. Alessandra Getti



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 502 e s.m.i. 30/12/1992, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- la DGR n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 955 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione generale e alla Direzione Amministrativa";
- la Deliberazione n.1105 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Presenza d'atto della DGR n. XII/3412 recante: Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022/2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana;
- la DGR n. XII / 5589 del 30/12/2025 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) anno 2026 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e l'Assessore Lucchini)";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.719 del 26/07/2024, con la quale è stato conferito al Dirigente Arch. Carlo Maria Luciano Cislighi l'incarico di Direttore Facente Funzioni della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale;

PREMESSO che il Direttore proponente attesta la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

VISTI:

- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute», che si articola in:
 - Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» – Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»; Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»; Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità»;
 - Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale» – Investimento 1.1: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»; Investimento 1.2 «Verso un Ospedale sicuro e sostenibile»; Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»; Investimento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario»;
- il decreto-legge 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1 che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comma 2 individua l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, tra cui alla lettera e) punto 2 è previsto «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», al comma 6 prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione



- e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza» e al comma 7 stabilisce che, per i Programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020;
- il decreto-legge 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29/07/2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;
 - il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" relativo all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, tra cui quelli di Missione 6 Component 1 e Component 2, a titolarità del Ministero della Salute;
 - il Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, "Soggetti Attuatori");
 - la Direttiva MDS–UMPNNR-7- 08/04/2022 del Ministero della Salute recante "Istruzioni per la predisposizione e la presentazione dei Piani Operativi Regionali definitivi" che, nell'allegato Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato- Regioni in data 30 aprile, definisce all'art. 1: quale "Amministrazione centrale titolare di intervento" il Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" - i cui obblighi sono individuati dall'art. 5 dello stesso CI -, la Regione/Provincia Autonoma che provvede alla realizzazione degli interventi di cui alle Schede Intervento riconducibili al Piano Operativo allegato al CIS e che può esercitare il suo ruolo direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati nonché quale "Soggetto attuatore esterno" l'Ente del Servizio sanitario regionale al quale viene affidata parte dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021

CONSIDERATO che:

- il PNRR è un programma "performance-based" e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestone e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che pertanto il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 – ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province autonome sono Soggetti attuatori – da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);
- all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) vengono individuate responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché esplicitate, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definiti il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà ovvero l'attivazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio Sanitario Regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito,



“Soggetti Attuatori Esterni”);

RICHIAMATE:

- la D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI”, con cui, tra l’altro:
 - si individua quali Soggetti attuatori esterni, per l’esecuzione degli interventi, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del CIS, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS, così come indicato nel POR all’interno del paragrafo n. 5 relativamente alla “Modalità di attuazione degli impegni regionali di cui agli articoli 12 e 5 del CIS”, rinviando a successivo provvedimento la delega puntuale delle attività elencate all’art. 5 c. 1 del CIS;
 - al punto 7 del dispositivo, rinvia a successivi atti della Direzione Generale Welfare l’assegnazione e l’impegno delle risorse destinate ad investimenti sanitari per l’esercizio 2022;
- la D.G.R. XI/7061/2022 “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6 componente 2.1.1.2 grandi apparecchiature” con la quale si approvano gli interventi ammessi a finanziamento finalizzati all’installazione delle apparecchiature sanitarie finanziate nell’ambito del PNRR
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1070 del 01/12/2022 ad oggetto “Preso d’atto e approvazione utilizzo dei fondi di finanziamento, di cui alla DGR n. XI/7061 del 03/10/2022, ad oggetto “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Component 2-1.1.2 - grandi apparecchiature”

ATTESO che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XI/6426/2022 e per le finalità individuate dalla DGR XI/7061/2022, con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16635 del 18/11/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l’ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 2 - MISSIONE 6C2.1.1.2 Grandi apparecchiature, per un importo totale pari a € 1.395.000,00 e per gli interventi di seguito elencati:

Presidio	Importo	Opera
GORGONZOLA	30.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
GORGONZOLA	30.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - RADIOLOGIA
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - ortopantomografo - RADIOLOGIA
CASSANO D'ADDA	20.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - RADIOLOGIA
VAPRIO D'ADDA	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	200.000,00	Opere di installazione per - TAC A 128 STRATI - Radiologia
MELZO	400.000,00	Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Radiologia

CERNUSCO SUL NAVIGLIO	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
MELZO	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	200.000,00	Opere di installazione per - ANGIOGRAFI - RADIOLOGIA
TOTALE COMPLESSIVO	1.395.000,00	

RICHIAMATO:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della Salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da Regione Lombardia;
- il Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione Lombardia e ASST Melegnano e della Martesana, sottoscritto in data 02/12/2022 e trasmesso con comunicazione prot. n. 29714/22 con il quale si è provveduto a delegare questa ASST per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 comma 1 del CIS, ad esclusione delle lettere n) e cc) e l'esecuzione e l'attuazione degli interventi richiamati nel POR;

VISTA la Convenzione ARIA_2022_412 Lotto 3 avente come oggetto l'affidamento di incarichi professionali relativi ai servizi di progettazione, da svolgere nell'ambito degli interventi compresi nella programmazione dei lavori degli Enti del Servizio Socio Sanitario della Regione Lombardia nel triennio 2022-2024 tra cui figurano le opere di ristrutturazione comprese negli interventi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.435 del 15/04/2024 con la quale si è proceduto:

- all'adesione all'Accordo Quadro ARIA_2022_412 Lotto 3 per i servizi di progettazione – CIG principale 9325572975 - per gli interventi di installazione delle Grandi Apparecchiature afferenti alla Missione 6 Component 2 del PNRR;
- all'affidamento dei servizi di Progettazione Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'RTI composto da:
 - M+ ASSOCIATI (mandataria), sede legale in Seregno (MB), P. IVA n. 06827510964;
 - FAPA ENGINEERING S.R.L. (mandante), sede legale in Torino (TO), P. IVA n. 07753990014;
 - GEOL. DOTT. MARCO PARMIGIANI (mandante), con sede legale in Tradate (VA), P. IVA n. 02217070123;
 - FUSINA S.R.L (mandante)., sede legale a Monza (MB), P.IVA 03014210961;
 - PROJEMA ENGINEERING S.R.L (mandante), sede legale a Torino, P. IVA n. 11728720019;
 - SOILDATA - STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI (mandante), sede legale in Robbiate (LC), P. IVA n. 11425920151;

per gli interventi sotto elencati:

CUP ACQUISITO APPARECCHIATURE	PRESIDIO	TIPOLOGIA	CUP LAVORI
F99J22001980006	Cernusco S/N Ospedale Uboldo	ANGIOGRAFI	F12C22000330005
F99J22001960006	Melzo – Ospedale S. Maria delle Stelle	TELECOMANDATO	F12C22000330005
F29J22001160006	Gorgonzola – Ospedale Serbelloni	TELECOMANDATO	F12C22000330005



PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il RUP degli interventi di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6, Component 2 – 1.1.2 – Grandi Apparecchiature", è l'Arch. Carlo Cislaghi, direttore F.F. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO che, a seguito delle attività progettuali e dei conseguenti assestamenti economici degli interventi di installazione delle Grandi Apparecchiature, è stata inviata formale richiesta di rimodulazione a Regione Lombardia con nota prot. n. 29855/23 del 14/12/2023, aggiornata con nota prot. 30615/23 del 22/12/2023 e 8145/24 del 13/03/2024, con la quale è stato richiesto di utilizzare le economie risalenti all'acquisto delle attrezzature finanziate dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6, Component 2 – 1.1.2 – Grandi Apparecchiature", così come individuate nel POR, per coprire i maggiori oneri per i relativi lavori "ancillari" di installazione;

RICHIAMATA la DGR XII/2562 del 17/06/2024 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale II rimodulazione – approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale", con la quale si è provveduto a prendere atto delle rimodulazioni inviate dai Soggetti Attuatori, per cui per l'intervento in oggetto è possibile attingere dalle somme finanziate non utilizzate dalla DGR XI/7061 del 03/10/2022 come di seguito dettagliato:

Presidio	Importo	Opera
GORGONZOLA	86.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	4.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - ortopantomografo - RADIOLOGIA
MELZO	500.000,00	Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Radiologia
MELZO	215.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	590.000,00	Opere di installazione per - ANGIOGRAFI - RADIOLOGIA
TOTALE COMPLESSIVO	1.395.000,00	

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 1097 del 21/11/2024:

- è stato approvato il Progetto Esecutivo assunto al protocollo n 34166/24, dell'intervento denominato Installazione dell'Angiografo AZURION 7 C20 presso Il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N afferente all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE);
- si è dato atto che il costo dell'intervento in oggetto ammonta a complessivi € 590.000,00 di cui 425.178,66 per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 159.821,34 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come desunto dal quadro economico allegato al summenzionato progetto esecutivo;
- si è dato atto della reale sussistenza ed attualità dei lavori di cui trattasi, da finanziare con le risorse di cui alla DGR n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 per € 590.000,00 (IVA inclusa);

DATO ATTO che con Deliberazione n. 1186 del 17/12/2024 sono stati affidati i lavori per l'installazione dell'Angiografo AZURION 7 C20 presso il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N all'Operatore Economico R.V.M. IMPIANTI S.R.L. con sede ad Artogne (BS), Via Artigiani n. 27 - P.I. 01928000171 per un importo di aggiudicazione pari a € 364.973,36 oltre € 5.000,00 per gli oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso oltre IVA 10%;

PRESO ATTO che con atto Rep. 3735 del 13/02/2025 è stato sottoscritto tra l'ASST Melegnano e della Martesana e la Società R.V.M. Impianti S.R.L. di Artogne (BS) il contratto per l'esecuzione delle opere in argomento;

ATTESO che con Deliberazione n.232 del 24/02/2025 è stata liquidata alla Società R.V.M. Impianti S.R.L. di Artogne (BS) – P.IVA 01928000171 – l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale per l'ammontare complessivo di € 73.994,67 oltre IVA 10%;

VISTI:

- il verbale di avvio dei lavori in data 17/01/2025;
- la Determina di liquidazione n. 669 del 15/05/2025 dello Stato di Avanzamento n.1 a tutto il 14/04/2025 e del relativo certificato di pagamento n.1 per un importo di € 231.305,20 oltre € 23.130,52 per IVA 10% per un importo complessivo di € 254.435,72;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore Lavori in data 12/05/2025 con il quale si certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati;

VISTA la Deliberazione n.967 del 27/11/2025 di approvazione della Perizia di Variante n.1 Perizia di Variante in Assestamento redatta dal Direttore dei Lavori che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di € 73.816,71 oltre IVA, equivalente ad un aumento percentuale pari al 19,95% dell'importo contrattuale al netto del ribasso di gara;

VISTO:

- lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore Lavori in data 03/12/2025 con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili non materialmente allegati ma conservati agli atti della Struttura proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto senza riserve dall'Impresa R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) – P.IVA 00665380986 per l'ammontare complessivo di € 462.245,07 oltre IVA 10%, che dedotti l'anticipazione pari a € 73.994,67 e il certificato di pagamento n.1 pari a € 231.305,20 oltre IVA 10% e le ritenute di legge pari a 0,5% pari a € 2.311,23 determina un corrispettivo netto pari a € 154.633,98 oltre IVA;

VISTI:

- lo stato di avanzamento lavori n.2 corrispondente al Finale a tutto il 03/2/2025, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono state eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili (Registro di Contabilità, Libretto delle Misure) non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art.3, comma 3 della L.241/1990 e s.m.i. sottoscritto senza riserve dalla Società R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) per l'ammontare complessivo di € 136.271,25 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti) oltre IVA 10%;
- il certificato di pagamento n.2, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base del suddetto SAL n.2 con il quale si certifica la liquidabilità alla R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) per un importo di € 136.271,25 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti) oltre € 13.627,12 per IVA 10% per un importo complessivo di € 149.898,38;



PRESO ATTO della congruità tra l'importo da liquidare e l'effettivo stato di fatto dei lavori, così come attestato dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, mediante la sottoscrizione degli atti contabili relativi al SAL n.2, non materialmente allegati ma conservati agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per il completamento dell'opera è stato necessario effettuare alcune lavorazioni complementari alla funzionalità dell'opera non previste nell'appalto iniziale e finalizzate al miglioramento funzionale e qualitativo dell'opera senza alterare la natura complessiva del contratto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. per un importo pari a € 18.455,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 20.300,00 come meglio specificato nella Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore Lavori e allegata quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 2);

VISTO altresì il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori allegato al presente atto quale parte integrante (ALLEGATO 3) con il quale si attesta che le opere di cui all'oggetto sono state regolarmente eseguite dall'Impresa RVM Impianti SRL di Artogne (BS) ed è quindi possibile procedere alla liquidazione del credito pari ad € 156.945,21 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%, così composto:

- € 136.271,25 di cui al Certificato di Pagamento n. 2 corrispondente al finale;
 - € 18.455,00 per opere complementari alla funzionalità dell'opera;
 - € 2.218,95 per svincolo finale delle ritenute dello 0,5% per infortuni;
- per un importo complessivo di € 172.639,73;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra esposto, il quadro economico dell'intervento di che trattasi viene assestato così come da ALLEGATO 4;

ATTESO altresì che si è proceduto ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva – DURC – dell'Impresa RVM Impianti srl di Artogne (BS) – P.IVA 00665380986, dal quale si evince che tale impresa risulta regolare nei confronti degli enti previdenziali, infortunistico e Cassa Edile;

VISTA la fattura relativa al Certificato di Pagamento n.2, non materialmente allegata ma conservata agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., per un importo di € 136.271,25 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 149.898,38;

OPERATORE ECONOMICO	N FATTURA	importo complessivo (al netto della ritenuta 0,5% e dell'anticipazione) comprensivo di IVA 10%	SAL	PROGETTO	CUP	CIG
R.V.M. Impianti SRL	n. 180/PA del 22/12/2025	€ 149.898,38	Sal 2 corrispondente al Finale	50106	F12C22000330005	B466F40D57

DATO ATTO che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha registrato le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 172.639,73 (di cui €156.945,21 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 15.694,52 per IVA 10%) sono finanziati con le seguenti risorse:

- € 149.898,38 – nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 - conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 – aut. 2025009941 – progetto 050106 CUP F12C22000330005 (lavori);



- € 22.741,35 – nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 - conto A010025000.TEC.SAN. anno 2026 – aut. 2026009941 – progetto 050106 CUP F12C22000330005 (lavori);

RILEVATO che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici identificativi di Gara e CUP:

CUP: F12C22000330005 - CIG: B466F40D57;

ACQUISITA la firma contabile del Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITA l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti, di:

1 prendere atto:

- dello stato di avanzamento lavori n.2 corrispondente al Finale a tutto il 03/2/2025, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono state eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili (Registro di Contabilità, Libretto delle Misure) non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art.3, comma 3 della L.241/1990 e s.m.i. sottoscritto senza riserve dalla Società R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) per l'ammontare complessivo di € 136.271,25 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti) oltre IVA 10%;
- del certificato di pagamento n.2, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base del suddetto SAL n.2 con il quale si certifica la liquidabilità alla R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) per un importo di € 136.271,25 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti) oltre € 13.627,12 per IVA 10% per un importo complessivo di € 149.898,38;
- della fattura relativa al Certificato di Pagamento n.2, non materialmente allegata ma conservata agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., per un importo di € 136.271,25 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 149.898,38;

OPERATORE ECONOMICO	N FATTURA	importo complessivo (al netto della ritenuta 0,5% e dell'anticipazione) comprensivo di IVA 10%	SAL	PROGETTO	CUP	CIG
R.V.M. Impianti SRL	n. 180/PA del 22/12/2025	€ 149.898,38	Sal 2 corrispondente al Finale	50106	F12C22000330005	B466F40D57



- 2 approvare il Conto Finale comprensivo delle opere aggiuntive come da Relazione del Direttore dei Lavori allegata quale parte integrante al presente provvedimento (ALLEGATO 2);
- 3 prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori allegato al presente atto quale parte integrante (ALLEGATO 3) con il quale si attesta che le opere di cui all'oggetto sono state regolarmente eseguite;
- 4 prendere atto che è possibile svincolare le ritenute di garanzia pari allo 0,5% dell'importo dei lavori del SAL n.2 che ammontano ad € 2.218,95 oltre IVA 10% e che pertanto sono dovute all'appaltatore e che è possibile liquidare la somma di € 18.455,00 oltre IVA 10% per le opere complementari alla funzionalità dell'opera;
- 5 di prendere atto e di approvare il nuovo quadro economico assestato (ALLEGATO 4);
- 6 procedere dunque con la liquidazione del credito all'Impresa RVM Impianti SRL di Artogne (BS) pari ad € 156.945,21 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10% così composto:
 - € 136.271,25 (oltre IVA 10%) di cui al Certificato di Pagamento n. 2 corrispondente al finale;
 - € 18.455,00 (oltre IVA 10%) per opere complementari alla funzionalità dell'opera;
 - € 2.218,95 (oltre IVA 10%) per svincolo finale delle ritenute dello 0,5% per infortuni;per un importo complessivo di € 172.639,73;
- 7 di dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha registrato le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 172.639,73 (di cui € 156.945,21 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 15.694,52 per IVA 10%) sono finanziati con le seguenti risorse:
 - € 149.898,38 – nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 - conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 – aut. 2025009941 – progetto 050106 CUP F12C22000330005 (lavori);
 - € 22.741,35 – nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 - conto A010025000.TEC.SAN. anno 2026 – aut. 2026009941 – progetto 050106 CUP F12C22000330005 (lavori);
- 8 dare atto che ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gar e CUP:
CUP F12C22000330005 - CIG B466F40D57
- 9 conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari, successivi, incombenti atti relativi all'esecuzione del presente provvedimento;
- 10 dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;
- 11 di disporre ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Roberta Labanca)



IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valentina
Elena Margherita
Berni)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Giuseppina
Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIO
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria
Saffo Pirola)

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento: Carlo Maria Cislaghi

Pratica trattata da: Silvia Volpi

Allegati n. 4



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
RIPRESA E RESILIENZA



Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia
ASST Melegnano e Martesana

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 corrispondente al FINALE

Oggetto Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Lavori Lavori per installazione Angiografo Azurion 7 C20 presso il presidio ospedaliero di Cernusco S/N
CUP: F12C22000330005 CIG: B466F40D57
Impresa R.V.M. Impianti srl di Artogne (BS) - P.IVA 01928000171

CUP: F12C22000330005 CIG: B466F40D57

CERTIFICATO n.2 corrispondente al FINALE per il pagamento della rata n.2 FINALE di euro 156.935,20 corrispondente allo Stato Finale redatto il 03/12/2025.

Visto il contratto rep. 3735 del 13/02/2025 di ASST MELEGNANO E MARTESANA con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di euro € 364.973,36 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00 per un importo complessivo di € 369.973,36 oltre IVA;

Vista la Perizia di Variante n.1 approvata con Deliberazione del D.G. n. 967 del 27/11/2025 per un maggior importo contrattuale netto di € 73.816,71 oltre IVA;

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti euro 443.790,07 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI						
N	data	Importo				
0	18/02/2025	73.994,67	Per lavori e somministrazioni	Euro	430.178,66	
1	22/04/2025	231.305,20	di cui Oneri relativi alla sicurezza	Euro	5.000,00	
			Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	425.178,66	
			Ribasso contrattuale	-14,16% Euro	-60.205,30	
			Importo lavori aggiudicati	Euro	364.973,36	
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro	5.000,00	
			Maggiore importo contrattuale netto (da PV1)	Euro	73.816,71	
			SOMMANO	Euro		443.790,07
			<i>da cui detraendo</i>			
			la ritenuta del 0,5 % per infortuni	0,50% Euro	2.218,95	
			recupero anticipazione (100% di € 73.994,67)	Euro	73.994,67	
			l'ammontare dei certificati precedenti	Euro	231.305,20	
			Totale deduzioni	Euro	307.518,82	
			Importo netto rata	Euro		136.271,25
			Totale a Credito dell'Impresa	Euro		136.271,25
			Certifica pertanto che, a termine dell'art 9 Documento Contratto d'appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 136.271,25 dicansi Euro <i>centotrentaseimiladuecentosestantuno</i> /25 oltre IVA.			
			Il Responsabile dei lavori Arch. Carlo Cislaghi			
			Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso: INAIL: operai 93152921 - impiegati 34401886 - Sede: via Foppo n. 18, 25043, Breno (BS) INPS: 1506997272 - edili 1520878678 - Sede: via Benedetto Croce n. 32, 25123 Brescia (BS) CASSA EDILE: 27177 (BRESCIA) -Sede: via Oberdan n. 122, 25128 Brescia (BS)			
TOTALE		305.299,87				

Vizolo Predabissi (MI), 09/12/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Matteo Magnaghi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carlo Cislaghi

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(D.LGS. 36/2023 ALL. II.14 ART. 12 COMMA 1 LETT.E E ART. 50 COMMA 7, D.LGS.

36/2023 ART. 116 COMMA 7, D.LGS. 36/2023 ALL. II.14 ART. 28)

LAVORI: **LAVORI PER INSTALLAZIONE DELL'ANGIOGRAFO PHILIPS AZURION
7 C20 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CERNUSCO.**

COMMITTENTE: **AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DELLA
MARTESANA**

R.U.P. **ARCH. CISLAGHI CARLO MARIA LUCIANO**

IMPRESA: **R.V.M. IMPIANTI SRL, CON SEDE IN ARTOGNE (BS), VIA ARTIGIANI, 27 -
P.I 00665380986**

IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA:

€ 425.178,66 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusi)

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA:

€ 364.973,36 (I.V.A., oneri della sicurezza esclusi e manodopera inclusi)

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

€ 5.000,00 Oneri esterni

TEMPO UTILE **90 giorni naturali e consecutivi + 26 giorni naturali e consecutivi di proroga**

concessi con ordine di servizio

PROGETTO

Il Progetto principale è stato redatto dall' RTI M+ ASSOCIATI CON FAPA ENGINEERING S.R.L., GEOL. DOTT.

MARCO PARMIGIANI, FUSINA S.R.L., PROJEMA ENGINEERING S.R.L., SOILDATA - STUDIO GEOLOGI

ASSOCIATI e approvato con **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1097 DEL 21/11/2024** con il

seguinte quadro economico;

A) IMPORTO LAVORI

OG01 - Opere Edili 145.606,30 €

OS28 - Impianti termici e di condizionamento 154.432,72 €

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 125.139,64 €

Oneri della sicurezza 5.000,00 €

Totale lavori **430.178,66 €**

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Totale somme a disposizione **159.821,34 €**

TOTALE COMPLESSIVO:

Totale appalto **590.000,00 €**

DIREZIONE DEI LAVORI e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

I lavori sono stati diretti da arch. Matteo M. Magnaghi dello studio M+ Associati che ha ricoperto anche il ruolo

di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

IMPRESA APPALTATRICE

A seguito di **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1186 DEL 17/12/2024** i lavori vennero appaltati

alla società **R.V.M. IMPIANTI SRL, CON SEDE IN ARTOGNE (BS), VIA ARTIGIANI, 27 - P.I 00665380986**


IMPORTO CONTRATTUALE

In base all'applicazione del **RIBASSO D'ASTA DEL 14,16%** sulla somma di **425.178,66 €** l'importo contrattuale

è risultato pari ad € **369.973,36** (diconsi TRECENTOESSANTANOVEMILANOVECENTOSETTANTATRE/36) di

cui:

a) € 364.973,36 per lavori a corpo;



b) € 5.000,00 per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

PERIZIE DI VARIANTE

Oltre al progetto principale si è reso necessario procedere con la stesura di perizie di variante approvato con

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 967 DEL 27/11/2025;

A) IMPORTO LAVORI

a) <i>OG01 - Opere Edili</i>	202.386,67 €	
b) <i>OS28 - Impianti termici e di condizionamento</i>	175.649,72 €	
c) <i>OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</i>	133.135,64 €	
	SCONTO OFFERTO IN SEDE DI GARA - 14,16%	- 72.381,96 €
d) <i>Oneri della sicurezza</i>	5.000,00 €	
	Totale lavori	443.790,07 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Totale somme a disposizione **146.209,93 €**

TOTALE COMPLESSIVO:

Totale appalto **590.000,00 €**

I lavori di perizia comportano un **MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE NETTO € 73.816,71, OLTRE I.V.A.**,

che trova copertura economica all'interno della somma complessiva dell'intervento

LA STESURA DELLA PERIZIA DI VARIANTE NON HA VISTO UN AUMENTO DEI COSTI DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario effettuare delle lavorazioni complementari al funzionamento dell'opera il cui costo ha trovato ristoro all'interno del quadro economico.

Nello specifico si è reso necessario effettuare:

⇒ **FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE PORTE INTERNE PRESENTI NEL QUARTIERE ANGIOGRAFICO**

(compreso smontaggio dei serramenti esistenti) – **Importo 6.095,00 euro a corpo;**

- ➔ **SOSTITUZIONE DELLA PORTA DI ACCESSO AL QUARTIERE ANGIOGRAFICO** (compreso smontaggio dell'attuale serramento 140x210 cm, allargamento del vano porta per garantire il transito del nuovo angiografo, fornitura e posa in opera di nuova porta scorrevole con dimensioni 160x210 cm, allacciamenti impiantistici e comandi di gestione porta) – **Importo 12.350,00 euro a corpo;**

L'importo delle suddette opere è di 18.445,00 € esclusa iva al 10%.

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) Importo di contratto **462.245,07 €**

Totale 462.245,07 €

CONSEGNA DEI LAVORI

I **LAVORI FURONO CONSEGNATI PARZIALMENTE** il giorno **18/12/2024** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa al fine dell'accantieramento e della messa in sicurezza del cantiere, mentre la **CONSEGNA DEFINITA** delle aree di cantiere è avvenuta in data **17/01/2025** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

TEMPO CONSENTITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni **90 naturali e consecutivi** a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **16/04/2025**.


SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione delle opere non si è reso necessario procedere con la sospensione e ripresa dei lavori.

PROROGHE CONCESSE

Durante l'esecuzione dei lavori, con ordine di servizio è stata concessa una **PROROGA CONTRATTUALE DI 26 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI**, portando il termine di lavori al **12/05/2025**, alla luce delle opere aggiuntive richieste all'operatore economico.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI



L'**ultimazione dei lavori** è stata effettuata il giorno **12/05/2025**, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e quindi in tempo utile contrattuale, a meno delle lavorazioni di piccola entità, per il completamento dei quali si assegnava un termine di **30 giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del precedente certificato ossia **entro il 11/06/2025**. In data **04/06/2025** è stato redatto il certificato di ultimazione lavori marginali accertandone l'ultimazione e si è provveduto a riconsegnare le aree alla Stazione Appaltante per l'avvio delle attività sanitarie.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non è stato corrisposto premio di accelerazione

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state eseguite lavorazioni in economia.

ANTICIPAZIONE DELL'IMPRESA

Nel corso dei lavori furono corrisposte all'Impresa **ANTICIPAZIONI PER UN IMPORTO PARI A € 73.994,67**

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO IN ACCONTO

Nel corso dei lavori sono stati emessi **N°1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN ACCONTO PARI A 231.305,20 €**.


STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 03/12/2025 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'**importo**

complessivo di € 156.945,20, così ripartito:

A) per lavori a corpo **€ 443.790,07**

B) Opere complementari alla funzionalità dell'opera **€ 18.455,00**



da cui sono dedotti:

C) Anticipazione € 73.994,67

D) per certificati di pagamento in acconto già emessi

CERTIFICATO 01 € 231.305,20

SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 305.299,87

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il **credito netto dell'Impresa pari ad € 156.945,20** (diconsi

CENTOCINQUANTASEMILANOVECENTOQUARANTACINQUE/20) di cui **500,00 € oneri della sicurezza non**

soggetti a ribasso.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa

- o *INPS Iscrizione nr. 1506997272 Sede: BRESCIA*
- o *INAIL 1 Posizione nr. 34132769/37 Sede: BRESCIA*
- o *INAIL 2 Posizione nr. 34401886/46 Sede: BRESCIA*
- o *C.C.I.A.A. Iscrizione nr. 01928000171 Sede: BRESCIA*

AVVISI AI CREDITORI


Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a

proprietà di terzi e pertanto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ritiene possibile omettere la pubblicazione degli

avvisi ai creditori così come previsto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

CESSIONE DI CREDITO

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha



rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Matteo M. Magnaghi, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Lo stato finale è stato redatto in data 03/12/2025 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 156.945,20, così ripartito:

A) per lavori a corpo € 443.790,07

B) Opere complementari alla funzionalità dell'opera € 18.455,00

da cui sono dedotti:

C) Anticipazione € 73.994,67

D) per certificati di pagamento in acconto già emessi


CERTIFICATO 01 € 231.305,20

SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 305.299,87

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il **credito netto dell'Impresa pari ad € 156.945,20** (diconsi CENTOCINQUANTASEMILANOVECENTOQUARANTACINQUE/20) **di cui 500,00 € oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto arch. Matteo M. Magnaghi i **giorni 12/05/2025 e 04/06/2025** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.



Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori

- Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa **R.V.M. IMPIANTI SRL** corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro

- *INPS Iscrizione nr. 1506997272 Sede: BRESCIA*

- *INAIL 1 Posizione nr. 34132769/37 Sede: BRESCIA*

- *INAIL 2 Posizione nr. 34401886/46 Sede: BRESCIA*

- *C.C.I.A.A. Iscrizione nr. 01928000171 Sede: BRESCIA*

- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;


- che non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e pertanto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ritiene possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori;

- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di

€ 462.245,07 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,



CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **R.V.M. IMPIANTI SRL** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad **€ 462.245,07** da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

- **ANTICIPAZIONE: euro 73.994,67**
- **CERTIFICATI DI PAGAMENTO: euro 231.305,20**

- resta il credito di **€ 156.945,20** (diconsi centocinquantaseimilanovecentoquarantacinque/20) **di cui 500,00 € oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**, così composto:

- *136.271,25 € di cui al CdP n° 2 corrispondente al finale*
- *18.455,00 € per opere complementari alla funzionalità dell'opera*
- *2.218,95 € per svincolo finale ritenute dello 0,5% per infortuni*

che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

Cernusco S/N, 03/12/2025

L'Impresa

Maffeo Rivadossi
R.V.M. IMPIANTI SRL
R.V.M. IMPIANTI S.r.l.
Legale Rappresentante
Per. Ind. Maffeo Rivadossi

Il Direttore dei Lavori

arch. Matteo M. Magnaghi - M+ASSOCIATI



ASST MELEGNANO MARTESANA

LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO ANGIOGRAFO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori:

		PROGETTO BASE		AGGIUDICAZIONE	PERIZIA DI VARIANTE	ASSESTATO1	A SEGUITO DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
		DI GARA	SCONTO				
A.1	IMPORTO LAVORI						
A.1.a	OG01 - Opere Edili	145.606,30 €		145.606,30 €	€ 202.386,67	€ 202.386,67	€ 202.386,67
A.1.b	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	154.432,72 €		154.432,72 €	€ 175.649,72	€ 175.649,72	€ 175.649,72
A.1.c	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici	125.139,64 €		125.139,64 €	€ 133.135,64	€ 133.135,64	€ 133.135,64
	IMPORTO LAVORI 1	425.178,66 €		425.178,66 €	511.172,03 €	511.172,03 €	511.172,03 €
	Sconto offerto in sede di gara		14,16%	-60.205,30 €	-€ 72.381,96	-€ 72.381,96	-€ 72.381,96
	IMPORTO LAVORI 2			€ 364.973,36	€ 438.790,07	€ 438.790,07	€ 438.790,07
A.3	Oneri della sicurezza	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A.1.d	Lavori complementari alla funzionalità dell'opera						€ 18.455,00
A	TOTALE LAVORI (A.1+A.3)	€ 430.178,66		€ 369.973,36	€ 443.790,07	€ 443.790,07	€ 462.245,07
B) Somme a disposizione:							
B.1	Imprevisti	€ 36.345,03		€ 36.345,03	€ 11.075,64	€ 11.075,64	€ 0,00
B.2	Accantonamenti ex art. 113 del D.Lgs. 56/2017 (2%)	€ 8.603,57		€ 8.603,57	€ 8.603,57	€ 8.603,57	€ 8.603,57
B.3.a	Spese tecniche - Progettazione esecutiva, DL, CSE, CRE	€ 56.632,15		€ 32.727,72	€ 32.727,72	€ 32.727,72	€ 32.727,72
B.3.b	Spese tecniche - Progettazione esecutiva, DL, CSE, CRE (adeguamento importi progetto)						
B.3.c	Spese tecniche - Progettazione perizia di variante, DL, CSE						
B.4	Contributo INARCASSA (4%)	€ 2.265,29		€ 1.309,11	€ 1.309,11	€ 1.309,11	€ 1.309,11
B.5	IVA 22% (su spese tecniche e cassa previdenziale)	€ 12.957,44		€ 7.488,10	€ 7.488,10	€ 7.488,10	€ 7.488,10
B.6	IVA 10% (su lavori ed oneri sicurezza)	€ 43.017,87		€ 36.997,34	€ 44.379,01	€ 44.379,01	€ 46.224,51
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 159.821,34		€ 123.470,87	€ 105.583,15	€ 105.583,15	€ 96.353,01
C	ECONOMIE DI GARA			€ 96.555,77	€ 40.626,78	€ 40.626,78	€ 31.401,92
		590.000,00 €		590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €