



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 967 DEL 27/11/2025

**OGGETTO: LAVORI PER INSTALLAZIONE DELL'ANGIOGRAFO PHILIPS AZURION 7 C20 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CERNUSCO S/N - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENT 2 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1 - OPERATORE ECONOMICO RVM IMPIANTI SRL – P.IVA 01928000171 - CUP F12C22000330005 - CIG B466F40D57 - PROGETTO 050106**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ROBERTA LABANCA**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data sopraindicata l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa.

Il Direttore  
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale  
Arch. Carlo Cislaghi

**IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

ha registrato le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 81.198,38 (di cui € 68.816,71 per lavori - € 5.000 per oneri della sicurezza ed € 7.381,67 per IVA 10%) sono finanziati con le seguenti risorse:

- € 81.198,38 – nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 - conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 – aut. 2025009941 (lavori) – progetto 050106 CUP F12C22000330005;

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità  
Dott. Paolo Moneta

Vista la legittimità del presente atto.

Il Dirigente SC Affari Generali e Legali  
Avv. Alessandra Getti



## IL DIRETTORE GENERALE

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la D.G.R. n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana";
- la deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20/10/2022 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa";
- la Deliberazione n.1105 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Presenza d'atto della DGR n. XII/3412 recante: Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022/2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana;
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato disposto l'insediamento del Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della Martesana, Dott.ssa Roberta Labanca, nominata con D.G.R. n. XII/1633 del 21/12/2023, con decorrenza dal 01/01/2024;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1226 del 23/12/2024, con la quale si affida all'Arch. Carlo Maria Luciano Cislighi l'incarico di Direttore di Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale;

**PREMESSO** che il Direttore proponente attesta la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

### **VISTI:**

- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute», che si articola in:
  - Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» – Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»; Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»; Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità»;
  - Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale» – Investimento 1.1: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»; Investimento 1.2 «Verso un Ospedale sicuro e sostenibile»; Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»; Investimento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario»;
- il decreto-legge 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1 che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comma 2 individua l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, tra cui alla lettera e) punto 2 è previsto «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», al comma 6 prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione



e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza» e al comma 7 stabilisce che, per i Programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020;

- il decreto-legge 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29/07/2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" relativo all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, tra cui quelli di Missione 6 Component 1 e Component 2, a titolarità del Ministero della Salute;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, "Soggetti Attuatori");
- la Direttiva MDS-UMPNRR-7- 08/04/2022 del Ministero della Salute recante "Istruzioni per la predisposizione e la presentazione dei Piani Operativi Regionali definitivi" che, nell'allegato Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato- Regioni in data 30 aprile, definisce all'art. 1: quale "Amministrazione centrale titolare di intervento" il Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" - i cui obblighi sono individuati dall'art. 5 dello stesso CI -, la Regione/Provincia Autonoma che provvede alla realizzazione degli interventi di cui alle Schede Intervento riconducibili al Piano Operativo allegato al CIS e che può esercitare il suo ruolo direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati nonché quale "Soggetto attuatore esterno" l'Ente del Servizio sanitario regionale al quale viene affidata parte dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021

#### **CONSIDERATO** che:

- il PNRR è un programma "performance-based" e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestone e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che pertanto il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 – ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province autonome sono Soggetti attuatori – da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);
- all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) vengono individuate responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché esplicitate, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definiti il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà ovvero l'attivazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa;



**CONSIDERATO** che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio Sanitario Regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);

#### **RICHIAMATE:**

- la D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI”, con cui, tra l’altro:
  - si individua quali Soggetti attuatori esterni, per l’esecuzione degli interventi, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del CIS, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS, così come indicato nel POR all’interno del paragrafo n. 5 relativamente alla “Modalità di attuazione degli impegni regionali di cui agli articoli 12 e 5 del CIS”, rinviando a successivo provvedimento la delega puntuale delle attività elencate all’art. 5 c. 1 del CIS;
  - al punto 7 del dispositivo, rinvia a successivi atti della Direzione Generale Welfare l’assegnazione e l’impegno delle risorse destinate ad investimenti sanitari per l’esercizio 2022;
- la D.G.R. XI/7061/2022 “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6 componente 2.1.1.2 grandi apparecchiature” con la quale si approvano gli interventi ammessi a finanziamento finalizzati all’installazione delle apparecchiature sanitarie finanziate nell’ambito del PNRR
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1070 del 01/12/2022 ad oggetto “Presa d’atto e approvazione utilizzo dei fondi di finanziamento, di cui alla DGR n. XI/7061 del 03/10/2022, ad oggetto “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Component 2-1.1.2 - grandi apparecchiature”

**ATTESO** che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XI/6426/2022 e per le finalità individuate dalla DGR XI/7061/2022, con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16635 del 18/11/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l’ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 2 - MISSIONE 6C2.1.1.2 Grandi apparecchiature, per un importo totale pari a € 1.395.000,00 e per gli interventi di seguito elencati:

Presidio	Importo	Opera
GORGONZOLA	30.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
GORGONZOLA	30.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - RADIOLOGIA
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - ortopantomografo - RADIOLOGIA
CASSANO D'ADDA	20.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - RADIOLOGIA
VAPRIO D'ADDA	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia



<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	200.000,00	Opere di installazione per - TAC A 128 STRATI - Radiologia
<b>MELZO</b>	400.000,00	Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Radiologia
<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>MELZO</b>	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	200.000,00	Opere di installazione per - ANGIOGRAFI - RADIOLOGIA
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.395.000,00</b>	

**RICHIAMATO:**

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della Salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da Regione Lombardia;
- il Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione Lombardia e ASST Melegnano e della Martesana, sottoscritto in data 02/12/2022 e trasmesso con comunicazione prot. n. 29714/22 con il quale si è provveduto a delegare questa ASST per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 comma 1 del CIS, ad esclusione delle lettere n) e cc) e l'esecuzione e l'attuazione degli interventi richiamati nel POR;

**VISTA** la Convenzione ARIA\_2022\_412 Lotto 3 avente come oggetto l'affidamento di incarichi professionali relativi ai servizi di progettazione, da svolgere nell'ambito degli interventi compresi nella programmazione dei lavori degli Enti del Servizio Socio Sanitario della Regione Lombardia nel triennio 2022-2024 tra cui figurano le opere di ristrutturazione comprese negli interventi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n.435 del 15/04/2024 con la quale si è proceduto:

- all'adesione all'Accordo Quadro ARIA\_2022\_412 Lotto 3 per i servizi di progettazione – CIG principale 9325572975 - per gli interventi di installazione delle Grandi Apparecchiature afferenti alla Missione 6 Component 2 del PNRR;
  - all'affidamento dei servizi di Progettazione Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'RTI composto da:
    - M+ ASSOCIATI (mandataria), sede legale in Seregno (MB), P. IVA n. 06827510964;
    - FAPA ENGINEERING S.R.L. (mandante), sede legale in Torino (TO), P. IVA n. 07753990014;
    - GEOL. DOTT. MARCO PARMIGIANI (mandante), con sede legale in Tradate (VA), P. IVA n. 02217070123;
    - FUSINA S.R.L. (mandante), sede legale a Monza (MB), P.IVA 03014210961;
    - PROJEMA ENGINEERING S.R.L. (mandante), sede legale a Torino, P. IVA n. 11728720019;
    - SOILDATA - STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI (mandante), sede legale in Robbiate (LC), P. IVA n. 11425920151;
- per gli interventi sotto elencati:



CUP ACQUISITO APPARECCHIATURE	PRESIDIO	TIPOLOGIA	CUP LAVORI
F99J22001980006	Cernusco S/N Ospedale Uboldo	ANGIOGRAFI	F12C22000330005
F99J22001960006	Melzo – Ospedale S. Maria delle Stelle	TELECOMANDATO	F12C22000330005
F29J22001160006	Gorgonzola – Ospedale Serbelloni	TELECOMANDATO	F12C22000330005

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il RUP degli interventi di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6, Component 2 – 1.1.2 – Grandi Apparecchiature", è l'Arch. Carlo Cislighi, direttore F.F. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

**PRESO ATTO** che, a seguito delle attività progettuali e dei conseguenti assestamenti economici degli interventi di installazione delle Grandi Apparecchiature, è stata inviata formale richiesta di rimodulazione a Regione Lombardia con nota prot. n. 29855/23 del 14/12/2023, aggiornata con nota prot. 30615/23 del 22/12/2023 e 8145/24 del 13/03/2024, con la quale è stato richiesto di utilizzare le economie risalenti all'acquisto delle attrezzature finanziate dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6, Component 2 – 1.1.2 – Grandi Apparecchiature", così come individuate nel POR, per coprire i maggiori oneri per i relativi lavori "ancillari" di installazione;

**RICHIAMATA** la DGR XII/2562 del 17/06/2024 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale II rimodulazione – approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale", con la quale si è provveduto a prendere atto delle rimodulazioni inviate dai Soggetti Attuatori, per cui per l'intervento in oggetto è possibile attingere dalle somme finanziate non utilizzate dalla DGR XI/7061 del 03/10/2022 come di seguito dettagliato:

Presidio	Importo	Opera
<b>GORGONZOLA</b>	86.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>VIZZOLO PREDABISSI</b>	4.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - ortopantomografo - RADIOLOGIA
<b>MELZO</b>	500.000,00	Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Radiologia
<b>MELZO</b>	215.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	590.000,00	Opere di installazione per - ANGIOGRAFI - RADIOLOGIA
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.395.000,00</b>	

**PRESO ATTO** che con Deliberazione n. 1097 del 21/11/2024:

- è stato approvato il Progetto Esecutivo assunto al protocollo n 34166/24, dell'intervento denominato Installazione dell'Angiografo AZURION 7 C20 presso Il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N afferente all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE);
- si è dato atto che il costo dell'intervento in oggetto ammonta a complessivi € 590.000,00 di cui 425.178,66 per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 159.821,34 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come desunto dal quadro economico allegato al summenzionato progetto esecutivo;





**DATO ATTO** che con Deliberazione n. 1186 del 17/12/2024 sono stati affidati i lavori per l'installazione dell'Angiografo AZURION 7 C20 presso il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N all'Operatore Economico R.V.M. IMPIANTI S.R.L. con sede ad Artogne (BS), Via Artigiani n. 27 - P.I. 01928000171 per un importo di aggiudicazione pari a € 364.973,36 oltre € 5.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%;

**PRESO ATTO** che con atto Rep. 3735 del 13/02/2025 è stato sottoscritto tra l'ASST Melegnano e della Martesana e la Società R.V.M. Impianti S.R.L. di Artogne (BS) il contratto per l'esecuzione delle opere in argomento;

**ATTESO** che con Determinazione n.232 del 24/02/2025 è stata liquidata alla Società R.V.M. Impianti S.R.L. di Artogne (BS) – P.IVA 01928000171 – l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale per l'ammontare complessivo di € 73.994,67 oltre IVA 10%;

**VISTI:**

- il verbale di avvio dei lavori in data 17/01/2025;
- la Determina di liquidazione n. 669 del 15/05/2025 dello Stato di Avanzamento n.1 a tutto il 14/04/2025 e del relativo certificato di pagamento n.1 per un importo di € 231.305,20 oltre € 23.130,52 per IVA 10% per un importo complessivo di € 254.435,72;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'esecuzione dei lavori è stato necessario apportare alcune modifiche e opere complementari al progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per la sopravvenuta necessità di lavorazioni supplementari, non previste nell'appalto iniziale e finalizzate al miglioramento funzionale e qualitativo dell'opera, senza alterare la natura complessiva del contratto;

**VISTA** la Perizia di Variante in Assestamento redatta dal Direttore dei Lavori nel mese di aprile 2025 e costituita dalla documentazione di seguito elencata, non materialmente allegata ma conservata agli atti del procedimento della S.C. proponente:

- Elenco Elaborati;
- Relazione Illustrativa Perizia di Variante;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Quadro economico Perizia di Variante;
- Computo metrico estimativo di Variante;
- Quadro comparativo Perizia di Variante
- Elaborati architettonici e Impianti meccanici;

**VISTA** altresì la relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità della variante di cui trattasi redatta in data 30 aprile 2025, non materialmente allegata ma conservata agli atti del procedimento dalla S.C. proponente;

**DATO ATTO** che, come da quadro economico assestato allegato quale parte integrante al presente atto, la variante di che trattasi determina:

- per lavori un aumento dell'importo contrattuale di € 73.816,71 oltre IVA, equivalente ad un aumento percentuale pari al 19,95% dell'importo contrattuale al netto del ribasso di gara;

**DATO ATTO** altresì che i maggiori oneri derivanti dalla variante pari a complessivi € 81.198,38 IVA inclusa trovano copertura economica negli imprevisti (per € 25.269,39) e nelle economie di gara (per € 55.928,99) risultanti dalla procedura espletata;

**DATO ATTO** che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha registrato



le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 81.198,38 (di cui € 68.816,71 per lavori - € 5.000 per oneri della sicurezza ed € 7.381,67 per IVA 10%) sono finanziati con le seguenti risorse:

- € 81.198,38 – nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 - conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 – aut. 2025009941 (lavori) – progetto 050106 CUP F12C22000330005;

**ACQUISITA** l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente richiamati:

- 1 di dare atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori è stato necessario apportare alcune modifiche e opere complementari al progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per la sopravvenuta necessità di lavorazioni supplementari, non previste nell'appalto iniziale e finalizzate al miglioramento funzionale e qualitativo dell'opera, senza alterare la natura complessiva del contratto;
- 2 di approvare, vista altresì la relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità della variante di cui trattasi redatta in data 30 aprile 2025, la perizia Suppletiva di Variante in Assestamento redatta dal Direttore dei Lavori nel mese di aprile 2025 e costituita dalla documentazione di seguito elencata, non materialmente allegata ma conservata agli atti del procedimento della S.C. proponente:
  - Elenco Elaborati;
  - Relazione Illustrativa Perizia di Variante;
  - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
  - Quadro economico Perizia di Variante;
  - Computo metrico estimativo di Variante;
  - Quadro comparativo Perizia di Variante
  - Elaborati architettonici e Impianti meccanici;
- 3 di prendere atto che i maggiori oneri derivanti dalla variante pari a complessivi € 81.198,38 IVA inclusa trovano copertura economica negli imprevisti (per € 25.269,39) e nelle economie di gara (per € 55.928,99) risultanti dalla procedura espletata;
- 4 di dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha registrato le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 81.198,38 (di cui € 68.816,71 per lavori - € 5.000 per oneri della sicurezza ed € 7.381,67 per IVA 10%) sono finanziati con le seguenti risorse:
  - € 81.198,38 – nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 - conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 – aut. 2025009941 (lavori) – progetto 050106 CUP F12C22000330005;
- 5 di prendere atto del Quadro Economico assestato a seguito della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, allegato come parte integrante al presente atto;





- 6 di conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione di questo provvedimento;
- 7 di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;
- 8 di disporre ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Roberta Labanca)

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Valentina  
Elena Margherita  
Berni)

IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Giuseppina  
Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIO  
SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Maria  
Saffo Pirola)

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento: Carlo Maria Cislaghi

Pratica trattata da: Silvia Volpi

Allegati n. 1

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori:

		PROGETTO BASE		AGGIUDICAZIONE	PERIZIA DI VARIANTE	ASSESTATO	Autorizzazione
		DI GARA	SCONTO				
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>						
A.1.a	OG01 - Opere Edili	145.606,30 €		145.606,30 €	€ 202.386,67	€ 202.386,67	
A.1.b	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	154.432,72 €		154.432,72 €	€ 175.649,72	€ 175.649,72	
A.1.c	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radio	125.139,64 €		125.139,64 €	€ 133.135,64	€ 133.135,64	
	IMPORTO LAVORI 1	<b>425.178,66 €</b>		<b>425.178,66 €</b>	<b>511.172,03 €</b>	<b>511.172,03 €</b>	
	Sconto offerto in sede di gara		14,16%	-60.205,30 €	-€ 72.381,96	-€ 72.381,96	
	IMPORTO LAVORI 2			<b>€ 364.973,36</b>	<b>€ 438.790,07</b>	<b>€ 438.790,07</b>	
<b>A.3</b>	Oneri della sicurezza	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.3)</b>	<b>€ 430.178,66</b>		<b>€ 369.973,36</b>	<b>€ 443.790,07</b>	<b>€ 443.790,07</b>	n. 2025009941
<b>B) Somme a disposizione:</b>							
B.1	Imprevisti	€ 36.345,03		€ 36.345,03	€ 11.075,64	€ 11.075,64	n. 2025008465
B.2	Accantonamenti ex art. 113 del D,Lgs. 56/2017 (2%)	€ 8.603,57		€ 8.603,57	€ 8.603,57	€ 8.603,57	n. 2025008466
B.3.a	Spese tecniche - Progettazione esecutiva, DL, CSE, CRE	€ 56.632,15		€ 32.727,72	€ 32.727,72	€ 32.727,72	n. 2025005505
B.4	Contributo INARCASSA (4%)	€ 2.265,29		€ 1.309,11	€ 1.309,11	€ 1.309,11	n. 2025005505
B.5	IVA 22% (su spese tecniche e cassa previdenziale)	€ 12.957,44		€ 7.488,10	€ 7.488,10	€ 7.488,10	n. 2025005505
B.6	IVA 10% (su lavori ed oneri sicurezza)	€ 43.017,87		€ 36.997,34	€ 44.379,01	€ 44.379,01	n. 2025009941
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 159.821,34</b>		<b>€ 123.470,87</b>	<b>€ 105.583,15</b>	<b>€ 105.583,15</b>	
<b>C</b>	<b>ECONOMIE DI GARA</b>			€ 96.555,77	€ 40.626,78	€ 40.626,78	n. 2025008467
		<b>590.000,00 €</b>		<b>590.000,00 €</b>	<b>590.000,00 €</b>	<b>590.000,00 €</b>	